

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLC	FUENTES_FIN	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	727505.7	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	312270.46	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	172800.96	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	172800.96	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	503480.26	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	1050106.62	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	308085.84	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	175289.36	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	1392526.21	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	193026.9	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	479946.74	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	1085744.71	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	1059514.73	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	464811.08	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	321693.66	{ff1: {ciclo_re	ELECTRIFICAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	483817.62	{ff1: {ciclo_re	ELECTRIFICACI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	649604.48	{ff1: {ciclo_re	ELECTRIFICAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	297712.12	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	429451.31	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	307802.49	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	128221.92	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	99395.2	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	1545664.29	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	489291.43	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	145198.71	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	630492.85	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	134006.45	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	329574.5	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	86167.72	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	510671.74	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	215770.47	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	257104.32	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	406327.13	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	307473.03	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	790032.81	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2102019	Proyecto de i	409744.71	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	544392.41	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2103019	Proyecto de i	1405255.42	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Acción	600000	{ff1: {ciclo_re	33901 SUBCC		1 Aguascalientes		9 Tepezalá
2021	5	AGU2104020	Proyecto de i	171790.52	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION		1 Aguascalientes		9 Tepezalá

TIPO_PROGR	CLASIFICACI	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	50131	S		90	60	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	99514	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	100313	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	100352	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	99828	S		30	20	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	99972	S		90	60	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	116067	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	99692	S		60	40	0
Proyecto de l Transportes y Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	100245	S		150	100	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	138646	S		20	30	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	116768	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	116940	S		90	60	0
Proyecto de l Educación Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	115545	S		240	160	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	139861	S		60	40	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	141239	S		60	90	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	141379	S		120	80	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	141944	S		150	100	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	142670	S		120	80	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	142921	S		100	75	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	143115	S		120	80	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	143505	S		60	40	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	144229	S		40	35	0
Proyecto de l Transportes y Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	83287	S		72	48	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	99896	S		90	60	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	331492	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	331815	S		50	30	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	142752	S		20	20	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	332256	S		60	40	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	144287	S		15	10	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALÁ	337713	S		90	60	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	333555	S		30	20	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	333699	S		30	20	0
Proyecto de l Transportes y Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	338394	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	333328	S		60	40	0
Proyecto de l Agua y sanea Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	340014	S		60	40	0
Proyecto de l Transportes y Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	100115	S		60	40	0
Proyecto de l Transportes y Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	338801	S		60	40	0
Proyecto de l Educación Sin identificar			MUNICIPIO TEPEZALÁ	115942	S		240	160	0
Otros Proyec Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	331453	N		0	0	0
Proyecto de l Urbanización Sin identificar			MUNICIPIO DE TEPEZALA	332550	S		50	30	0

Preliminar

METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	27/04/2021	18/05/2021	727505.7	727505.7	727505.7
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	13/04/2021	13/05/2021	312270.46	312270.46	312270.46
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	30/04/2021	20/05/2021	172800.96	172800.96	172800.96
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	30/04/2021	20/05/2021	389500.66	389500.66	389500.66
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	15/03/2021	15/04/2021	483086.74	483086.74	483086.74
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	09/05/2021	08/06/2021	1050106.62	1050106.62	1050106.62
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	19/05/2021	21/06/2021	308085.84	308085.84	308085.84
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	13/04/2021	13/05/2021	175289.36	175289.36	175289.36
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/05/2021	02/06/2021	1392526.21	1392526.21	1392526.21
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	16/07/2021	30/07/2021	191926.64	191926.64	191926.64
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	10/06/2021	10/07/2021	479923.1	479923.1	479923.1
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	08/08/2021	1085744.71	1085744.71	1085744.71
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/06/2021	03/08/2021	1059514.73	1059514.73	1059514.73
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	22/04/2021	21/05/2021	464811.08	464811.08	464811.08
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	22/04/2021	21/05/2021	321693.66	321693.66	321693.66
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	22/04/2021	21/05/2021	483817.62	483817.62	483817.62
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	07/05/2021	05/06/2021	1050328.94	1050328.94	1050328.94
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	297712.65	297712.65	297712.65
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	429451.31	429451.31	429451.31
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	307802.49	307802.49	307802.49
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	128221.92	128221.92	128221.92
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	99395.2	99395.2	99395.2
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	30/05/2021	30/07/2021	1545664.29	1545664.29	1545664.29
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	21/04/2021	20/05/2021	489291.43	489291.43	489291.43
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	145198.71	145198.71	145198.71
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	630492.85	630492.85	630492.85
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	134006.45	134006.45	134006.45
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	329574.5	329574.5	329574.5
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/07/2021	31/07/2021	86167.72	86167.72	86167.72
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	30/04/2021	02/08/2021	510671.73	510671.73	510671.73
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	215770.47	215770.47	215770.47
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	257089.33	257089.33	257089.33
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/06/2021	08/07/2021	406327.13	406327.13	406327.13
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	307473.03	307473.03	307473.03
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	01/05/2021	01/07/2021	782859.46	782859.46	782859.46
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	30/04/2021	30/05/2021	409311.3	409311.3	409311.3
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/06/2021	08/07/2021	544392.41	544392.41	544392.41
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	20/05/2021	20/07/2021	1405255.42	1405255.42	1405255.42
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	02/08/2021	31/12/2021	600000	600000	600000
{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	03/11/2021	15/12/2021	171790.52	171790.52	171790.52

EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	727505.7	727505.7	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1924838/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	312270.46	312270.46	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937060/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	172800.96	172800.96	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937240/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	389500.66	389500.66	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937251/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	483086.74	483086.74	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937120/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1050106.62	1050106.62	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937154/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	308085.84	308085.84	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1971558/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	175289.36	175289.36	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937092/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1392526.21	1392526.21	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937225/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	191926.64	191926.64	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1977782/proyecto_PF Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	479923.1	479923.1	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1971782/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1085744.71	1085744.71	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1971850/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1059514.73	1059514.73	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1971415/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	464811.08	464811.08	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014912/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	321693.66	321693.66	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014937/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	483817.62	483817.62	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014942/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1050328.94	1050328.94	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014961/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	297712.65	297712.65	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014991/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	429451.31	429451.31	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2015000/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	307802.49	307802.49	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2015003/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	128221.92	128221.92	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2015012/proyecto_FI Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	99395.2	99395.2	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2015033/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1545664.29	1545664.29	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1933795/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	489291.43	489291.43	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937135/proyecto_PF Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	145198.71	145198.71	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2047750/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	630492.85	630492.85	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2047842/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	134006.45	134006.45	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2014997/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	329574.5	329574.5	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2047917/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	86167.72	86167.72	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2015037/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	510671.73	510671.73	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2049382/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	215770.47	215770.47	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2048253/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	257089.33	257089.33	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2048321/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	406327.13	406327.13	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2049532/proyecto_PF Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	307473.03	307473.03	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2048174/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	782859.46	782859.46	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2049994/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	409311.3	409311.3	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1937190/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	544392.41	544392.41	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2049658/proyecto_PF Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	1405255.42	1405255.42	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {1971514/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	600000	600000	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2047734/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	
	171790.52	171790.52	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid {2048002/proyecto_IN Terminado		Validado	avai Sin observaciones	Sin observaciones	