

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROB./ FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON.	ENTIDAD RESPONSAB ID	MUNICIPIO RESPO	MUNICIPIO RESPON.	TIPO PROGRAMA	PROYE CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2019		2 AGU180101507601	Proyecto de inversión	823519.76	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	11933	S	80	0	70
2019		2 AGU180401460447	Acción	129979.5	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: ACTUALIZACION DE LA	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	PRODOM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	415167	N	0	0	0
2019		2 AGU190201558190	Proyecto de inversión	1300000	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Pavimentación de 675 r	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	SOP	Vo.Bo.-0365/18	N	0	0	0
2019		2 AGU17170200892465	Proyecto de inversión	200000	(f): (ciclo recurso:2017, ramo: Inmujeres 2017	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	INMUJERES 2017	N	0	0	0
2019		2 AGU18180101070406	Proyecto de inversión	2322493	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Pav. C. Carbonera En E	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	SOP	Vo.Bo.-0013/18	N	0	0	0
2019		2 AGU18180201081353	Proyecto de inversión	743277.89	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Ampliación De Red De F	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	57426	N	0	0	0
2019		2 AGU18180101071241	Proyecto de inversión	1693578	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Consolidación Del Blvd.	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	SOP	Vo.Bo.-0014/18	N	0	0	0
2019		2 AGU17170400972537	Proyecto de inversión	1445570.06	(f): (ciclo recurso:2017, ramo: Ampliación Drenaje San	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA	336382	N	0	0	0
2019		2 AGU17170300965154	Proyecto de inversión	949942.06	(f): (ciclo recurso:2017, ramo: Obras De Urbanización	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y	12	N	0	0	0
2019		2 AGU18180101070014	Proyecto de inversión	1000000	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Construcción E Instalac	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	SOP	Vo.Bo.-0034/18	N	0	0	0
2019		2 AGU17170300906004	Proyecto de inversión	55845.48	(f): (ciclo recurso:2017, ramo: Ampliación De Red Eléc	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA	86768	N	0	0	0
2019		2 AGU18180201081417	Proyecto de inversión	950720.86	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Construcción De Red De	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54781	N	0	0	0
2019		2 AGU18180201081349	Proyecto de inversión	46504.48	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Ampliación De Red De F	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59115	N	0	0	0
2019		2 AGU190101507048	Proyecto de inversión	425040.53	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	10525	S	40	60	60
2019		2 AGU190101507553	Proyecto de inversión	317121.73	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: REHABILITACION DE RE	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	11833	S	43	37	37
2019		2 AGU190101507648	Proyecto de inversión	247045.94	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	12036	S	22	13	13
2019		2 AGU190101507339	Proyecto de inversión	691985.68	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	11327	S	35	25	25
2019		2 AGU180401429719	Proyecto de inversión	422211.47	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	316947	S	45	45	45
2019		2 AGU180401429773	Proyecto de inversión	1212975.03	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	317117	S	60	60	60
2019		2 AGU180401451325	Proyecto de inversión	312698.77	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: REHABILITACION DE RE	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	384022	S	30	20	20
2019		2 AGU180401451583	Proyecto de inversión	228434.6	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: CONSTRUCCION DE PAI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad:	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	384317	S	60	40	40
2019		2 AGU180401457157	Proyecto de inversión	477796.21	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	401322	S	80	70	70
2019		2 AGU180401457789	Proyecto de inversión	1114160.41	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	402006	S	100	80	80
2019		2 AGU180401456795	Proyecto de inversión	561745.28	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	400887	S	100	80	80
2019		2 AGU180401456734	Proyecto de inversión	332555.94	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZALA	401518	S	50	40	40
2019		2 AGU180401457663	Proyecto de inversión	979910.89	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	401870	S	40	50	50
2019		2 AGU190101517520	Proyecto de inversión	4252700	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Infraestructura Pública	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	SOPEA	Vo.Bo.-0329/18	N	0	0	0
2019		2 AGU180401451394	Proyecto de inversión	208214.05	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: REHABILITACION DE RE	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	384109	S	30	30	30
2019		2 AGU190201526444	Proyecto de inversión	117993.2	(f): (ciclo recurso:2019, ramo: AMPLIACION DE RED DI	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE	34015	S	22	13	13
2019		2 AGU190101516857	Proyecto de inversión	3656788	(f): (ciclo recurso:2018, ramo: Infraestructura Pública	1	Aguascalientes	9 Tepezala	9 Tepezala	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	SOPEA	Vo.Bo.-0228/18	N	0	0	0

BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	FISIK	CARPETA	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-03-2019	26-04-2019	759808.19	759808.19	759808.19	759808.19	759808.19	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	En Ejecución	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	03-05-2018	13-12-2018	128978.5	128978.5	128978.5	128978.5	128978.5	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	En Ejecución	Validado avances
20926	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	23-01-2019	23-03-2019	180000	1153379.58	1153379.58	1153379.58	1153379.58	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2000	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	01-06-2017	10-12-2017	190999.99	190999.99	190999.99	190999.99	190999.99	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	28-03-2018	01-08-2018	1577649.5	1577649.5	1577649.5	1577649.5	1577649.5	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
80	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	08-05-2018	10-08-2018	734249.51	734249.51	734249.51	734249.51	734249.51	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	28-02-2018	16-02-2018	1676201.69	1676201.69	1676201.69	1676201.69	1676201.69	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
205	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	14-07-2017	30-11-2017	1445570.06	1445570.06	1445570.06	1445570.06	1445570.06	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
600	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	30-09-2017	01-12-2017	8493899.39	8493899.39	8493899.39	8493899.39	8493899.39	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	24-03-2018	24-03-2018	652129.87	652129.87	652129.87	652129.87	652129.87	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
15	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	14-07-2017	31-10-2017	55845.48	55845.48	55845.48	55845.48	55845.48	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
180	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	04-05-2018	10-07-2018	945241.34	945241.34	945241.34	945241.34	945241.34	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
90	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	09-05-2018	09-08-2018	454045.08	454045.08	454045.08	454045.08	454045.08	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	28-02-2019	29-03-2019	421618.98	421618.98	421618.98	421618.98	421618.98	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-03-2019	26-04-2019	317121.17	317121.17	317121.17	317121.17	317121.17	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-03-2019	26-04-2019	235576.34	235576.34	235576.34	235576.34	235576.34	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-03-2019	26-04-2019	601838.96	601838.96	601838.96	601838.96	601838.96	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	08-08-2018	08-10-2018	410867.21	410867.21	410867.21	410867.21	410867.21	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	08-10-2018	30-11-2018	1205029.65	1205029.65	1205029.65	1205029.65	1205029.65	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-11-2018	13-12-2018	305438.52	305438.52	305438.52	305438.52	305438.52	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	30-11-2018	28-12-2018	226150.25	226150.25	226150.25	226150.25	226150.25	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	23-11-2018	31-12-2018	463792.44	463792.44	463792.44	463792.44	463792.44	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	08-05-2018	08-08-2018	1113196.93	1113196.93	1113196.93	1113196.93	1113196.93	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	23-11-2018	31-12-2018	549374.62	549374.62	549374.62	549374.62	549374.62	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	10-12-2018	16-09-2019	161695.59	161695.59	161695.59	161695.59	161695.59	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	08-05-2018	08-08-2018	976861.38	976861.38	976861.38	976861.38	976861.38	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
20026	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	19-12-2018	18-03-2019	3741589.15	3741589.15	3741589.15	3741589.15	3741589.15	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	26-11-2018	10-12-2018	207168.58	207168.58	207168.58	207168.58	207168.58	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
0	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	12-03-2019	26-04-2019	117314.4	117314.4	117314.4	117314.4	117314.4	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances
20926	(meta): [unidad medida]	1	[geo]: [cve municipio]	[geo]: [cve municipio]	27-10-2018	23-02-2019	3371391.63	3371391.63	3371391.63	3371391.63	3371391.63	(ctto): [tipo]	(meta): [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	[meta]: [unidad]	Terminado	Validado avances