

Aguascalientes

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Millonados)	Comprometido	Desagogado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
AGUI15020012495	Libramiento A Luis Noya	0032015	Aguascalientes	Tepezalá	El Chayote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$23,007	\$23,007	\$23,007	\$23,007	\$23,007	\$23,007	\$23,007	\$23,007	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012066	Calle 5 De Mayo Y Otras	0040215	Aguascalientes	Tepezalá	El Chayote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$156,755	\$156,755	\$156,755	\$156,755	\$156,755	\$156,755	\$156,755	\$156,755	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012096	Cereno A Puerta Del Muerto 1	0050215	Aguascalientes	Tepezalá	El Chayote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$21,490	\$21,490	\$21,490	\$21,490	\$21,490	\$21,490	\$21,490	\$21,490	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: obra de 2015 / Física: obra de 2015 / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012130	Cereno A Puerta Del Muerto 2	0060215	Aguascalientes	Tepezalá	El Chayote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$73,006	\$73,006	\$73,006	\$73,006	\$73,006	\$73,006	\$73,006	\$73,006	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: obra de 2015 / Física: obra de 2015 / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012165	Privada Mexico	0070215	Aguascalientes	Tepezalá	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012173	Calle A Un Chotado De La Unidad Deportiva	0100215	Aguascalientes	Tepezalá	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$63,495	\$63,495	\$63,495	\$63,495	\$63,495	\$63,495	\$63,495	\$63,495	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: OMA DE 2015 / Física: OMA DE 2015 / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012114	Calle Nueva	0112015	Aguascalientes	Tepezalá	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$62,888	\$62,888	\$62,888	\$62,888	\$62,888	\$62,888	\$62,888	\$62,888	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012346	Avenida Plutarco Elias Calles	0122015	Aguascalientes	Tepezalá	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$33,665	\$33,665	\$33,665	\$33,665	\$33,665	\$33,665	\$33,665	\$33,665	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012012	Francisco Villa 2	0170215	Aguascalientes	Tepezalá	Mexillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$42,373	\$42,373	\$42,373	\$42,373	\$42,373	\$42,373	\$42,373	\$42,373	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012056	Cereno Al Panteco	0180215	Aguascalientes	Tepezalá	Mexillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$51,667	\$51,667	\$51,667	\$51,667	\$51,667	\$51,667	\$51,667	\$51,667	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012016	Calle Manuel Altamirano	0210215	Aguascalientes	Tepezalá	Ojo de Agua de los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$42,135	\$42,135	\$42,135	\$42,135	\$42,135	\$42,135	\$42,135	\$42,135	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012078	Calle Ojo De Agua	0220215	Aguascalientes	Tepezalá	Ojo de Agua de los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$21,252	\$21,252	\$21,252	\$21,252	\$21,252	\$21,252	\$21,252	\$21,252	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012075	Calle Francisco Villa	0260215	Aguascalientes	Tepezalá	Ojo de Agua de los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$20,883	\$20,883	\$20,883	\$20,883	\$20,883	\$20,883	\$20,883	\$20,883	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012067	Calle Hidalgo	0270215	Aguascalientes	Tepezalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	\$52,338	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012067	Calle Vicente Guerrero	0280215	Aguascalientes	Tepezalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$42,828	\$42,828	\$42,828	\$42,828	\$42,828	\$42,828	\$42,828	\$42,828	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012065	Calle A Un Chotado Del Estado De Mexico	0290215	Aguascalientes	Tepezalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012067	Calle Justo Sierra	0300215	Aguascalientes	Tepezalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
AGUI15020012010	Libramiento A Luis Noya Piedadonca	0312015	Aguascalientes	Tepezalá	Carmonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$84,313	\$84,313	\$84,313	\$84,313	\$84,313	\$84,313	\$84,313	\$84,313	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.

AG01150200529730	Chile Miguel Huidalgo	03202015	Agua caliente	Depeza	Carboneras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$103,333	\$103,333	\$103,333	\$103,333	\$103,333	\$103,333	\$103,333	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200529917	Quezaca a Arroyo Hondo Cruz Azul	0342015	Agua caliente	Depeza	Carboneras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$64,340	\$64,340	\$64,340	\$64,340	\$64,340	\$64,340	\$64,340	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200529955	Puerto De La Concepcion	0362015	Agua caliente	Depeza	Puerto de la Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2015	\$128,723	\$128,723	\$128,723	\$128,723	\$128,723	\$128,723	\$128,723	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530047	Arbolada	0402015	Agua caliente	Depeza	El Gigante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$85,353	\$85,353	\$85,353	\$85,353	\$85,353	\$85,353	\$85,353	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530068	Privada Arbolada	0412015	Agua caliente	Depeza	El Gigante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$64,188	\$64,188	\$64,188	\$64,188	\$64,188	\$64,188	\$64,188	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530090	Calle Vicente Guerrero	0422015	Agua caliente	Depeza	El Gigante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$113,667	\$113,667	\$113,667	\$113,667	\$113,667	\$113,667	\$113,667	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530113	El Carmen	0432015	Agua caliente	Depeza	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$83,685	\$83,685	\$83,685	\$83,685	\$83,685	\$83,685	\$83,685	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530175	A Un Costado Del Canal	0462015	Agua caliente	Depeza	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$72,940	\$72,940	\$72,940	\$72,940	\$72,940	\$72,940	\$72,940	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530304	Privada Emiliano Zapata Y Privada Lopez Mateos	0472015	Agua caliente	Depeza	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$88,320	\$88,320	\$88,320	\$88,320	\$88,320	\$88,320	\$88,320	100.00	\$0	Metros	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530379	Calle Ricardo Nieves	0502015	Agua caliente	Depeza	San Rafael (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$332,983	\$332,983	\$332,983	\$332,983	\$332,983	\$332,983	\$332,983	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530402	Calle Los Alamos	0512015	Agua caliente	Depeza	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$66,874	\$66,874	\$66,874	\$66,874	\$66,874	\$66,874	\$66,874	100.00	\$0	Metros	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530496	Priv. E Zapata Y Priv. L Mateos	0522015	Agua caliente	Depeza	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$178,070	\$178,070	\$178,070	\$178,070	\$178,070	\$178,070	\$178,070	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530720	Calle Ex Ejido De San Antonio	0532015	Agua caliente	Depeza	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$225,010	\$225,010	\$225,010	\$225,010	\$225,010	\$225,010	\$225,010	100.00	\$0	Metros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530769	Los Hornos Al Sur	0542015	Agua caliente	Depeza	Ampliación las Hornos (El Lagunero) (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$164,721	\$164,721	\$164,721	\$164,721	\$164,721	\$164,721	\$164,721	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530787	Calle 23 De Noviembre	0552015	Agua caliente	Depeza	Los Alamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$376,928	\$376,928	\$376,928	\$376,928	\$376,928	\$376,928	\$376,928	100.00	\$0	Metros	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530812	Calle Oriente	0562015	Agua caliente	Depeza	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$493,924	\$493,924	\$493,924	\$493,924	\$493,924	\$493,924	\$493,924	100.00	\$0	Metros	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530837	Privada San Pascual	0572015	Agua caliente	Depeza	Puerto de la Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$143,186	\$143,186	\$143,186	\$143,186	\$143,186	\$143,186	\$143,186	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530858	Calle Pedro Flores	0582015	Agua caliente	Depeza	San Rafael (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$214,922	\$214,922	\$214,922	\$214,922	\$214,922	\$214,922	\$214,922	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01150200530878	Varias Chiles De La Colonia Del Rio	0592015	Agua caliente	Depeza	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,095,769	\$1,095,769	\$1,095,769	\$1,095,769	\$1,095,769	\$1,095,769	\$1,095,769	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

AG01510200539108	Chile Independencia	062015	Aguasalientes	Tepezala	Muñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$87,630	\$87,630	\$87,630	\$87,630	\$87,630	\$87,630	\$87,630	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01510200539199	Escuela Telesecundaria El Refugio	062015	Aguasalientes	Tepezala	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Educación	Terminado	2015	\$251,741	\$251,741	\$251,741	\$251,741	\$251,741	\$251,741	\$251,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01510400602008	Aplicación De Red De Agua Potable San Antonio Ocotlán Del Sur	20100905	Aguasalientes	Tepezala	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$54,741	\$54,741	\$54,741	\$54,741	\$54,741	\$54,741	\$54,741	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG01510400602022	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle Francisco Villa En La Victoria	20100919	Aguasalientes	Tepezala	LA Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$57,490	\$57,490	\$57,490	\$57,490	\$57,490	\$57,490	\$57,490	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200681129	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Abasco En Tepesala - 97862	97862	Aguasalientes	Tepezala	Tepezala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,359	\$115,359	\$115,359	\$115,359	\$115,359	\$115,359	\$115,359	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200681930	Aplicación De Red Electrica En La Calle El Águila En El Águila - 97351	97351	Aguasalientes	Tepezala	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$35,429	\$35,429	\$35,429	\$35,429	\$35,429	\$35,429	\$35,429	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200685131	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle Valentín Gómez Farías En Alamosa - 115081	115081	Aguasalientes	Tepezala	Los Alamosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$286,693	\$286,693	\$286,693	\$286,693	\$286,693	\$286,693	\$286,693	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200685132	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle 23 DE Noviembre En Alamosa - 97505	97505	Aguasalientes	Tepezala	Los Alamosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$154,057	\$154,057	\$154,057	\$154,057	\$154,057	\$154,057	\$154,057	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200685133	Aplicación De Red Electrica En Arroyo Hondo Tepesala - 17482	17482	Aguasalientes	Tepezala	Puerto de la Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$40,144	\$40,144	\$40,144	\$40,144	\$40,144	\$40,144	\$40,144	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200690514	Aplicación De Red Electrica En La Calle Centro 3 La Laguna En Tepesala - 97364	97364	Aguasalientes	Tepezala	Tepezala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$418,530	\$418,530	\$418,530	\$418,530	\$418,530	\$418,530	\$418,530	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200690515	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Valentín Gómez Farías En Alamosa - 115195	115195	Aguasalientes	Tepezala	Los Alamosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$117,580	\$117,580	\$117,580	\$117,580	\$117,580	\$117,580	\$117,580	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200690516	Aplicación De Red Electrica En La Calle Benito Juárez En San Antonio - 98018	98018	Aguasalientes	Tepezala	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$148,911	\$148,911	\$148,911	\$148,911	\$148,911	\$148,911	\$148,911	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701936	Aplicación De Red Electrica En La Calle Sin Nombre En El Águila - 97336	97336	Aguasalientes	Tepezala	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$40,837	\$40,837	\$40,837	\$40,837	\$40,837	\$40,837	\$40,837	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701937	Aplicación De Red Electrica En La Calle La Primita En San Antonio - 97488	97488	Aguasalientes	Tepezala	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$64,821	\$64,821	\$64,821	\$64,821	\$64,821	\$64,821	\$64,821	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701937	Adquisición De Software Y Hardware - 95049	95049	Aguasalientes	Tepezala	Tepezala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,683	\$90,683	\$90,683	\$90,683	\$90,683	\$90,683	\$90,683	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701938	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Fluviales - 180445	180445	Aguasalientes	Tepezala	Tepezala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$48,909	\$48,909	\$48,909	\$48,909	\$48,909	\$48,909	\$48,909	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701939	3101 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 180323	180323	Aguasalientes	Tepezala	Tepezala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701940	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle José Martí De Domitlán En Alamosa - 101719	101719	Aguasalientes	Tepezala	Los Alamosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,246	\$79,246	\$79,246	\$79,246	\$79,246	\$79,246	\$79,246	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016100200701941	Aplicación De Red Electrica En La Calle Fraydo Obregón En Arroyo Hondo - 103695	103695	Aguasalientes	Tepezala	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TEPEZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$54,079	\$54,079	\$54,079	\$54,079	\$54,079	\$54,079	\$54,079	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Fisica PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

AG016020070153	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Convención Sur En San Rafael - 115427	115427	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$59,967	\$59,967	\$59,967	\$59,967	\$59,967	\$59,967	\$59,967	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
AG016020071245	93 Adquisición De Material Y Equipo Fotogram Para La Verificación Y Mejoramiento De Las Obras. - 180428	180428	Aguascalientes	Tepic	Tepic	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Planes	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020071717	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Obispa En Tepic - 113193	113193	Aguascalientes	Tepic	Tepic	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$196,550	\$196,550	\$196,550	\$196,550	\$196,550	\$196,550	\$196,550	100.00	\$0	Otros	180	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020071718	Acondicionamiento De Repaso Físico - 9507	9507	Aguascalientes	Tepic	Tepic	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$68,589	\$68,589	\$68,589	\$68,589	\$68,589	\$68,589	\$68,589	100.00	\$0	Mobiliario y equip	100.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020071719	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Lazaro Cárdenas - 113111	113111	Aguascalientes	Tepic	Puerto de la Ciénega	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$90,634	\$90,634	\$90,634	\$90,634	\$90,634	\$90,634	\$90,634	100.00	\$0	Otros	100	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020071730	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle Ricardo Sáenz En San Rafael - 177220	177220	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,241	\$197,241	\$197,241	\$197,241	\$197,241	\$197,241	\$197,241	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020072319	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Sin Nombre En El Barroco - 97394	97394	Aguascalientes	Tepic	El Barroco	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$40,260	\$40,260	\$40,260	\$40,260	\$40,260	\$40,260	\$40,260	100.00	\$0	Otros	400	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020072320	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Las Flores - 103820	103820	Aguascalientes	Tepic	El Tepeso	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$40,402	\$40,402	\$40,402	\$40,402	\$40,402	\$40,402	\$40,402	100.00	\$0	Otros	100	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074648	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle Miguel Hidalgo En El Águila - 171168	171168	Aguascalientes	Tepic	El Águila	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$632,345	\$632,345	\$632,345	\$632,345	\$632,345	\$632,345	\$632,345	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074649	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Domingo Araujo En El Águila - 97798	97798	Aguascalientes	Tepic	El Águila	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074810	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Fundadores Del Ejido En San Antonio - 39790	39790	Aguascalientes	Tepic	San Antonio	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$94,232	\$94,232	\$94,232	\$94,232	\$94,232	\$94,232	\$94,232	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074810	Aplicación De Red De Alcantarillado Calle Sistema De Seguridad y Agنية Secan - 24143	24143	Aguascalientes	Tepic	San Antonio	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$210,523	\$210,523	\$210,523	\$210,523	\$210,523	\$210,523	\$210,523	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074810	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle Los Mayas En San Rafael - 172029	172029	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$480,535	\$480,535	\$480,535	\$480,535	\$480,535	\$480,535	\$480,535	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074811	Aplicación De Red De Alcantarillado En La Calle La Ogilvia En San Rafael - 126853	126853	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,863	\$595,863	\$595,863	\$595,863	\$595,863	\$595,863	\$595,863	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074812	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Ricardo Sáenz - 9796	9796	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$88,452	\$88,452	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074813	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle La Ogilvia En San Rafael - 9798	9798	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$232,025	\$232,025	\$232,025	\$232,025	\$232,025	\$232,025	\$232,025	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074814	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Ricardo Sáenz En San Rafael - 98040	98040	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074815	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Los Cuervos Tepic - 97902	97902	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$268,555	\$268,555	\$268,555	\$268,555	\$268,555	\$268,555	\$268,555	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
AG016020074816	Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Los Mayas En San Rafael - 97285	97285	Aguascalientes	Tepic	Ejido San Rafael	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE TEPIC	Urbanización	Terminado	2016	\$166,927	\$166,927	\$166,927	\$166,927	\$166,927	\$166,927	\$166,927	100.00	\$0	Otros	250	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	

A0016160300749117	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle La Capilla - 97269	Agua Caliente	Yucatán	Ejido San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TUPIZALA	Urbanización	Terminado	2016	\$95,552	\$95,552	\$95,552	\$95,552	\$95,552	\$95,552	100.00	00	Otro	300	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
A0016160300749118	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Los Reyes En San Rafael - 11554	Agua Caliente	Yucatán	Ejido San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE TUPIZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	\$226,870	100.00	00	Otro	250	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.